

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2025	1	TAB240402459581	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,153,201.53	1,153,201.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153201.63, modificado:1153201.54}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL PETREO DE UNO Y MEDIO PULGADAS A FINOS EN BALANCAN LOCALIDAD JOSE NARCISO ROVIROSA - 92753	27	Tabasco
														1	Balancán
															Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
															Transportes y vialidades
															Sin identificar
															Municipio de Balancán
															92753
															S
															30
															32
															0
															{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

9

000001

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240402459581	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, direccion:CAMINO TRAMO SAN ELPIDIO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 29 EJIDO JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 86940 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, BALANCÁN TABASCO ENTRE CARRETERA SAN ELPIDIO - SANTA CRUZ Y CAMINO GRACIELA PINTADO DE MADRAZO-S, lon:-91.55817605, lat:18.06983543}}	20-07-2024	18-08-2024	1,153,201.54	1,153,201.54	1,153,201.54	1,153,201.54	1,153,201.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP33-035 2T 2024, contratista:CONSTRUGR EENE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1163213.78, importe_modificado:1153 201.63}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:3.0}}	{2459581/proyecto_INICIO, 2459581/proyecto_FIN, 2459581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL




MTRA. BEATRIZ CASTAÑÓN FELIX



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE FINANZAS




C. JHONY DE LA CRUZ ALONSO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C. MAYRA JESÚS VILLARREAL

ENLACE SRFT



C. CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ

000002