

100000

MUNICIPIO DE BALANCAN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535966	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				2,550,115.55	2,536,816.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550115.55, modificado:2536816.06}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJIDO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCAN TABASCO. - 20266	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	20266	S	188	209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}
2025	2	TAB250202535967	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				3,952,844.34	3,952,844.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3952844.34, modificado:3952844.34}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 10 DE MAYO, COLONIA LA HULERIA, BALANCAN, TABASCO. - 19440	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	19440	S	515	517	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}
2025	2	TAB250202535968	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				1,593,691.20	1,577,361.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593691.2, modificado:1577361.82}}	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA, EN LA RA. LAS PALMAS, BALANCAN, TABASCO. - 19298	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancán	19298	S	27	33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}

000001

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJ	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535966	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, direccion: VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, BALANCAN SE LOCALIZA EN UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNA ZONA ABIERTA, SERCA DE LA CASA DEL DELEGADO DE LA LOCALIDAD. lon: -91.38605162, lat:17.99272722}}	15-05-2025	28-06-2025	2,538,816.06	2,538,816.06	286,417.69	286,417.69	286,417.69	{tipo:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-019 - 21 2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2550115.55, monto_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2535966/proyecto o_INICIO, 2535966/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535967	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:Calle 10 de mayo Colonia la huleria 86943 LA HULERIA, BALANCAN ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle ultima calle calle que va a la secundaria, lon:-91.38605162, lat:17.99272722}}	21-07-2025	18-09-2025	3,952,844.34	3,952,844.34	0.00	0.00	0.00	{tipo:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-031 - 21 2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3952844.34, monto_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535967/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535968	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:753, direccion:Calle PRINCIPAL 66947 LA PALMA, BALANCAN ENTRE Calle CARRETERA A SAN ELPIDIO Y Calle CARRETERA A LA HULERIA SON CASAS HABITACIONALES QUE SE ENCUENTRAN A UN	10-07-2025	12-10-2025	1,577,361.82	1,577,361.82	0.00	0.00	0.00	{tipo:1, {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-022 - 21 2025, contratista:HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:1593691.2, monto_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2535968/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000002

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1 _ CICLO DE RECURSO	I1 _ RAMO	I1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2 _ CICLO DE RECURSO	I2 _ RAMO	I2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535969	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,590,602.10	2,566,609.94	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2580602.1, modificado:2566609.94}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNITARIA CON TECHUMBRE, EN EL EJIDO EL CAPULIN, BALANCAN TABASCO. - 20198	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	20198	S	367	416	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0)}
2025	2	TAB250202535970	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,338,732.63	2,313,192.46	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2338732.63, modificado:2313192.46}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA COMUNITARIA EN EL POBLADO GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (ARENAL) MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. - 13517	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	13517	S	584	564	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	2	TAB250202535971	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,557,648.23	2,521,134.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557648.23, modificado:2521134.66}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: BENITO JUAREZ, BELIZARIO DOMINGUEZ Y LEANDRO VALLE DE LA COL. LAS FLORES DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO. - 13418	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancán	13418	S	7,272	6,672	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0)}

000003

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535969	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion: 86964 EL CAPULIN, BALANCAN LA CANCHA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD Y ENFRETE DE LA CASA DE SALUD , lon:-91.08761048, lat:17.70691363}}	15-05-2025	28-06-2025	2,566,009.94	2,566,009.94	856,932.34	856,932.34	856,932.34	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-021 21 2025, contratista:ANA CRISTEL PEREZ SARRACINO, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2580602.1, importe_modificado:}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2535969/proyecto o PROCESO, 2535969/proyecto INICIO, 2535969/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535970	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion: GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, BALANCAN las calles no tiene nombre en la localidad, pero se localiza frente a la escuela primaria de 20 de noviembre , lon:-91.53712767, lat:17.65535361}}	15-05-2025	28-06-2025	2,313,192.46	2,313,192.46	1,087,832.37	1,087,832.37	1,087,832.37	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-020 21 2025, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2338732.63, importe_modificado:}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.5}}	{2535970/proyecto o INICIO, 2535970/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535971	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EUSEBIO CASTILLO Colonia EL CARMEN 86930 BALANCAN, BALANCAN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle EUSEBIO CASTILLO ESTE PROYECTO SE LOCALIZA POR EL	12-05-2025	10-06-2025	2,521,134.66	2,521,134.66	2,521,134.66	2,521,134.66	2,521,134.66	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-012 21 2025, contratista:WILLIAM S ALENDRO PARDON CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2557646.23, importe_modificado:}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:198.0}}	{2535971/proyecto o PROCESO, 2535971/proyecto INICIO, 2535971/proyecto FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000004

MUNICIPIO DE BALANCAN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535972	Proyecto de inversión	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2025	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	787,740.66	787,740.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787740.66, modificado:787740.66}}	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, EN EL EJ. ULTIMO ESFUERZO, BALANCAN, TABASCO - 26798	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	26798	S	72	65	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2025	2	TAB250202535973	Proyecto de inversión	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2025	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	733,531.59	733,531.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733531.59, modificado:733531.59}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA VILLA EL TRIUNFO, BALANCAN TABASCO - 23778	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancán	23778	S	53	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}
2025	2	TAB250202535974	Proyecto de inversión	2025	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2025	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	2,450,286.10	2,423,471.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450286.1, modificado:2423471.57}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN LA COLONIA LA CUCHILLA MUNICIPIO DE BALANCAN - 21331	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	21331	S	157	165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}}

000005

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535972	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:474, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ULTIMO ESFUERZO 88965 ULTIMO ESFUERZO, BALANCAN ENTRE Ninguno CARRETERA PROVINCIA-SAN PEDRO Y Calle SFGI INDA FINAL FI {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia CENTRO 86930 EL TRIUNFO, BALANCAN ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CARLOS PELLICER Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA PROVINCIA LA 30 LA CUCHILLA, BALANCAN SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA TRIUNFO-TENOSIQUE LA CANCHA SE	21-07-2025	19-08-2025	787,740.86	787,740.66	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-033A 21 2025, contratista:DAVID CAÑAS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:787740.66, importe_modificado:787740.66}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2535972/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535973	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia CENTRO 86930 EL TRIUNFO, BALANCAN ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle CARLOS PELLICER Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA PROVINCIA LA 30 LA CUCHILLA, BALANCAN SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA TRIUNFO-TENOSIQUE LA CANCHA SE	12-05-2025	25-05-2025	733,531.59	733,531.59	37,857.06	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-011 21 2025, contratista:HIMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:733531.59, importe_modificado:733531.59}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:10.0}}	{2535973/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535974	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA PROVINCIA LA 30 LA CUCHILLA, BALANCAN SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA TRIUNFO-TENOSIQUE LA CANCHA SE	14-05-2025	27-05-2025	2,423,471.57	2,423,471.57	354,618.89	354,618.89	354,618.89	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-018 21 2025, contratista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2450288.1, importe_modificado:2450288.1}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2535974/proyecto o_PROCESO, 2535974/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000006

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535975	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,731,210.37	2,703,569.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2731210.37, modificado:2703569.98}}	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL EMSAD NUEMRO 12 CLAVE: 27EPK0012A EN EL EJIDO LEONA VICARIO, BALANCAN TABASCO - 23127	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Balancán	23127	S	302	286	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}
2025	2	TAB250202535976	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				3,745,005.96	3,710,445.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3745005.96, modificado:3710445.15}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA LA CROC DE LA COLONIA LA CROC. DE LA CIUDAD DE BALANCAN TABASCO. - 22855	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	22855	S	7,272	6,672	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}}
2025	2	TAB250202535977	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				3,473,770.19	3,452,360.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3473770.19, modificado:3452360.25}}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (POB. ARENAL) BALANCAN TABASCO - 30207	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	30207	S	584	564	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2055.0, meta_modificada:2055.0}}

000007

MUNICIPIO DE BALANCAN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535975	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion: LEONA VICARIO, BALANCAN LA CONSTRUCCION SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD, PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA AL FONDO. SERCA DEL CASINO DEL PUEBLO.}} {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DE LA C.R.O.C. BALANCAN, BALANCAN ENTRE Calle SIN NOMBRE 2 Y Calle SIN NOMBRE 1 Calle OBRERO CAMINO A UQUINA Y LA LOMA, PASANDO LA CASETA DE POLICIA DE LA COLONIA LA CROC. FS.}} {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Calle CARLOS ALBERTO MADRAZO Pueblo GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ 86937 GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, BALANCAN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle	14-05-2025	12-07-2025	2,703,569.98	2,703,569.98	490,696.62	490,696.62	490,696.62	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-017A 21 2025, contratista:TM GREEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2731210.37, importe_modificado:2731210.37} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-015 21 2025, contratista:ING RAFC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3745005.96, importe_modificado:3745005.96} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-016 21 2025, contratista:RUDY CRUZ MONTIEL convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3473770.19, importe_modificado:3473770.19}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0}}	{2535975/proyecto o PROCESO, 2535975/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535976	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DE LA C.R.O.C. BALANCAN, BALANCAN ENTRE Calle SIN NOMBRE 2 Y Calle SIN NOMBRE 1 Calle OBRERO CAMINO A UQUINA Y LA LOMA, PASANDO LA CASETA DE POLICIA DE LA COLONIA LA CROC. FS.}} {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Calle CARLOS ALBERTO MADRAZO Pueblo GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ 86937 GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, BALANCAN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle	14-05-2025	12-07-2025	3,710,445.15	3,710,445.15	827,880.46	827,880.46	827,880.46	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-015 21 2025, contratista:ING RAFC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3745005.96, importe_modificado:3745005.96} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-016 21 2025, contratista:RUDY CRUZ MONTIEL convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3473770.19, importe_modificado:3473770.19}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2535976/proyecto o INICIO, 2535976/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535977	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Calle CARLOS ALBERTO MADRAZO Pueblo GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ 86937 GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, BALANCAN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle	06-06-2025	04-08-2025	3,452,360.25	3,452,360.25	602,174.10	602,174.10	602,174.10	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-016 21 2025, contratista:RUDY CRUZ MONTIEL convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3473770.19, importe_modificado:3473770.19}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2535977/proyecto o INICIO, 2535977/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000008

MUNICIPIO DE BALANCAN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535978	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				1,804,714.25	1,795,556.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1804714.25, modificado:1795556.58}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS, E.J. TARIMAS (LOS CAMPOS), BALANCAN - 39839	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	39839	S	201	180	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.92, meta_modificada:2.92}}
2025	2	TAB250202535979	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				2,484,873.46	2,373,219.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2484873.46, modificado:2373219.65}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS, RA. PEJELAGARTO 1RA. SECCION, BALANCAN - 38864	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	38864	S	18	24	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.95, meta_modificada:5.95}}
2025	2	TAB250202541501	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado				5,550,416.92	5,412,483.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5550416.92, modificado:5412483.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, E.J. DEL APATZINGAN, BALANCAN, TABASCO. - 19338	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	19338	S	580	583	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}}

000009

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB250202535978	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:Camino ULTIMA CALLE DEL EJIDO TARIMAS - DIFERENTES PARCELAS 2 920 86944 TARIMAS (EMILIANO ZAPATA), BALANCÁN LA OBRA SE INICIA DE LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD HACIA	13-06-2025	11-07-2025	1,795,556.58	1,795,556.58	1,795,556.58	1,795,556.58	1,795,556.58	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-014 21 2025, contratista:CONSTR UCCIONES GACOVA SA DE CV, convocante:MUNICI PIO DE BALANCAN, monto:1904744.00	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:2.92}}	{2535978/proyecto o_FIN, 2535978/proyecto _INICIO, 2535978/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535979	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:Camino ENTRONQUE CARRETERA EJ LAS TARIMAS O - RA PEJELAGARTO PRIMERA 5 950 86934 PEJELAGARTO 1RA SECCIÓN, BALANCÁN ES EL CAMINO DE TERRACERIA QUE SE	12-06-2025	10-07-2025	2,373,219.65	2,373,219.65	2,373,219.65	2,373,219.65	2,373,219.65	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-013 21 2025, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA, convocante:MUNICI PIO DE BALANCAN, monto:2484873.46, monto_modificado:	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:5.95}}	{2535979/proyecto o_PROCESO, 2535979/proyecto _INICIO, 2535979/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541501	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Ejido APATZINGAN, 86967 APATZINGAN, BALANCAN ENTRE Calle APATZINGAN Y Calle FRANCISCO VILLA INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE APATZINGAN CON LA	10-07-2025	07-09-2025	5,412,483.25	5,412,483.25	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-023 21 2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICI PIO DE BALANCAN, monto:5550448.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2541501/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000010

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202541502	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,061,867.38	2,039,286.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061867.38, modificado:2039286.18}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. EL CHAMIZAL, BALANCAN, TABASCO. 19357	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	19357	S	323	344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}
2025	2	TAB250202541503	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				4,995,331.41	4,937,385.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4995331.41, modificado:4937385.06}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, JOSE MARIA PINO SUAREZ,MIGUEL HIDALGO, A LA SECUNDARIA Y S/NOMBRE DEL EJ. EL NARANJITO, BALANCAN, TABASCO - 19362	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Balancán	19362	S	313	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}}
2025	2	TAB250202541504	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,485,254.38	2,435,262.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485254.38, modificado:2435262.59}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION, BALANCAN TABASCO - 19379	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Balancán	19379	S	398	369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}

000011

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202541502	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:Camino / Brecha ENTRONQUE CON LA CARRETERA W-0 - LA PALMA 3 500 86966 EL CHAMIZAL, BALANCÁN ES UN CAMINO COSECHERO QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES QUE SE	10-07-2025	08-08-2025	2,039,286.18	2,039,286.18	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-024 21 2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2485254.38, importe_modificado:	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}}	{2541502/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541503	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido EL NARANJITO 86956 EL NARANJITO, BALANCÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle 27 DE FEBRERO Calle NIÑOS HEROES SON LAS CAJILFRONTERAS A	10-07-2025	23-09-2025	4,937,385.06	4,937,385.06	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-025 21 2025, contratista:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4005224.44, importe_modificado:	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}}	{2541503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541504	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Calle ESPERANZA UNO Ejido ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION 86953 ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECCION, BALANCÁN ENTRE Calle ARROYO VIEJO Y Calle DEL CAMPO Calle CELESTE ALIN	14-07-2025	27-08-2025	2,435,282.59	2,435,282.59	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-026 21 2025, contratista:SALAZAR PETRUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2485254.38, importe_modificado:	{meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}}	{2541504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000012

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2025	2	TAB250202541505	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				4,242,752.47	4,136,222.05	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4242752.47, modificado:4136222.05}}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA), BALANCAN, TABASCO. 19391	27	Tabasco
2025	2	TAB250202541506	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				2,713,449.16	2,703,658.75	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713449.16, modificado:2703658.75}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN AREA DE USOS MULTIPLES, EN EL EJIDO PARAISO (EL TINTO), BALANCAN TABASCO. 19398	27	Tabasco
2025	2	TAB250202541507	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito				4,352,865.99	4,314,776.07	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4382865.99, modificado:4314776.07}}	REHABILITACION DE CAMINO (PIR), EN EL EJ. OJO DE AGUA, BALANCAN, TABASCO. - 19402	27	Tabasco
														Balancán	1
														Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
														Urbanización	
														Sin identificar	
														Municipio de Balancán	
														19391	
														S	
														622	
														625	
														0	
														{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.0, meta_modificada:2163.0)}	
														19398	
														S	
														268	
														278	
														0	
														{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0)}	
														19402	
														S	
														345	
														341	
														0	
														{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0)}	

000013

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB250202541505	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:Calle MARINA Pueblo NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA) 86936 NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA), BALANCÁN ENTRE Calle CEDRO Y Calle MARINA Calle MORA SE ENCUENTRA FRENTE	14-07-2025	11-09-2025	4,136,222.05	4,136,222.05	0.00	0.00	0.00	{tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-027 21 2025, contratista:MIRELLA BRITO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4242752.47, meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2541505/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541506	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PARAISO (EL TINTO) 86970 PARAISO (EL TINTO), BALANCÁN ENTRE Calle DEL CENTRO SOCIAL Y Calle QUE VIENE DE LA CARRETERA EN FRENTE DEL	14-07-2025	27-08-2025	2,703,658.75	2,703,658.75	0.00	0.00	0.00	{tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-028 21 2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:2713449.16, meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2541506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541507	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:Camino CRUCERO OJO DE AGUA - ENTRONQUE CARRETERA EL TRIUNFO 5 490 86954 OJO DE AGUA, BALANCÁN CRUCERO OJO DE AGUA SAN PEDRO Y EL DIAMANTE	14-07-2025	12-08-2025	4,314,776.07	4,314,776.07	0.00	0.00	0.00	{tipo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-029 21 2025, contratista:PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:4314776.07, meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2541507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

000014

MUNICIPIO DE BALANCAN
 INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	MONTO _ GLOBAL _ MODIFICADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE
2025	2	TAB250202541508	Proyecto de inversión	2025	3	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio				3,273,913.01	3,251,446.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3273913.01, modificado:3251446.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON, COL SAN JOAQUIN, CD BALANCAN, BALANCAN, TABASCO - 19424	27	Tabasco
														1	Balancan
													Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		
													Urbanización		
													Sin identificar		
													Municipio de Balancan		
													19424		
													5		
													7,272		
													6,672		
													0		
													{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}}		

000015

MUNICIPIO DE BALANCAN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJ	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202541508	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FLORES MAGON Colonia SAN JOAQUIN 86930 BALANCAN, BALANCAN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Periférico ANILLO PERIFERICO Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESTA ENTRE LA CALLE DE LA PAZ Y	21-07-2025	18-09-2025	3,251,448.12	3,251,448.12	0.00	0.00	0.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP 33-030 21 2025, contratista:AMINAD AD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:3273913.01, importe_modificado:	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2541508/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. BERTHA CASTAÑO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JHONY DE LA CRUZ ALONSO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS
C. MATHIAS VILLARREAL

ENLACE SRFT
C. CARLOS GARCIA GONZALEZ

000016